



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES  
Mosae Forum 10  
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,  
leden van de gemeenteraad

POSTADRES  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP	DATUM	BIJLAGEN
stand van zaken fietsbrug Borgharen	22 augustus 2023 Verz. 24 augustus 2023	--
BEHANDELD DOOR	TELEFOONNUMMER	ONZE REFERENTIE
George Groot	--	2023.03559
E-MAILADRES	FAXNUMMER	UW REFERENTIE
George.Groot@maastricht.nl	--	--

Geachte raadsleden,

In december vorig jaar hebben wij u per [brief](#) geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de beoogde fietsbrug Borgharen. De aannemer confronteerde ons destijds met een prijsopgave twee keer zo hoog als het taakstellende budget zoals vastgelegd in de aanbesteding. Hierdoor kon de realisatie van de brug niet volgens planning worden uitgevoerd. In de afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met de aannemer om een scherper beeld te krijgen bij de prijsverhogingen. Ook heeft een externe kostendeskundige de kostenramingen beoordeeld. In deze brief informeren wij u over de resultaten hiervan en schetsen wij u het vervolgproces.

### **Geen opdrachtverstrekking**

De aannemer heeft gekozen voor een ontwerp met een hergebruik variant, waarbij een bestaande brug als basis dient. Deze duurzame variant zou minder kostbaar zijn en bovendien milieuwinst opleveren. Bij de uitwerking bleek echter dat het ontwerp het taakstellende budget fors overschreed. Er is gezocht naar oplossingen (zoals technische optimalisaties) om het project alsnog binnen budget uit te voeren. Daarnaast heeft een onafhankelijke kostendeskundige de ramingen voor ons bestudeerd en beoordeeld. Dit heeft niet geleid tot de benodigde kostenverlaging. Het voorgestelde ontwerp blijft het budget ruimschoots overschrijden en past daarmee niet binnen de kaders van de aanbestede opdracht. Hierdoor kunnen wij de opdracht voor realisatie van de brug niet verstrekken en moeten wij de overeenkomst met de aannemer beëindigen. Het ontwerp en de realisatie zullen helaas opnieuw moeten worden aanbesteed. Wij betreuren dit zeer, omdat dit een verdere vertraging betekent van de door inwoners lang gewenste snellere verbinding tussen Borgharen/Itteren en de (binnen)stad en een verbetering van het fietsnetwerk van en naar het rivierpark Maasvallei. Wij hebben de klankbordgroep met inwoners van Borgharen/Itteren en Bosscherveld op de hoogte gesteld van deze ontwikkeling en begrijpen de teleurstelling. Uiteraard blijven wij in goed overleg met hen over het vervolgproces.



DATUM  
22 augustus 2023

### **Nieuwe aanbesteding**

Wij starten de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding zo spoedig mogelijk. Hierbij zullen we uitgaan van een nieuwbouwvariant aangezien dit zowel qua kosten als qua duurzaamheid positiever is. De eerste stap is het opstellen van een nieuwe raming. Gelet op de stijgende kosten (van energie, grondstoffen en lonen) verwachten wij dat deze raming boven het beschikbare budget zal uitkomen. Hierover hebben wij reeds overleg gevoerd met de Provincie Limburg. Zij hebben gezien het belang voor het rivierpark Maasvallei en het versterken van het Limburgse fietsnetwerk positief gereageerd op het verhogen van de provinciale bijdrage onder de voorwaarde dat de gemeente een evenredige additionele bijdrage doet. Ook de gemeente zal dus additionele financiering beschikbaar moeten stellen. Het is nu nog niet te zeggen hoe hoog dit bedrag zal zijn, maar de verwachting is dat we die additionele dekking binnen de meerjarige budgetten voor stedelijke vernieuwing en mobiliteit kunnen vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over de te verwachten kosten en de wijze van dekking zal de raad hierover worden geïnformeerd en zal dit in de PenC documenten opgenomen worden.

### **Planning**

Omdat het proces van ontwerp (van hergebruik- naar nieuwbouwvariant) en raming, gevolgd door de aanbesteding opnieuw moet worden doorlopen, betekent dit een stevige vertraging. We streven ernaar om uiterlijk in het laagwaterseizoen van 2026 te starten met de realisatie van de fietsbrug. Over de precieze planning zullen wij u, zodra bekend, nader informeren.

Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Hubert Mackus  
Wethouder Economie, Sport, Jeugdzorg, Water, Natuur en Landschap